



BİNGÖL
İL ÖZEL İDARESİ

2013 YILI YATIRIMLARI



Bütün hızıyla gelişen ve yenilenen performansı ile, İlimizin imkânlarını ve önceliklerini de göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi belli bir plan dâhilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışarak 2013 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz.

Bilindiği gibi İl Özel İdareleri, “İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini” ifade eder. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak, Meclisimizce 2013 yılında icra edildiği üzere, 2014 yılında da mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, katılımcılık, saydamlık, hakkaniyet ve eşitlik, hesap verilebilirlik, hukukun üstünlüğüne inanan, sürdürülebilirlik anlayışı içinde; İlimizin öncelik arz eden hizmetleri de göz önünde bulundurularak, İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yaptığımıza ve yapacağımıza inanıyorum.

2013 Yılı yapılan yatırımların gerçekleştirilmesinde bütçe konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet YILMAZ’ a şükranımı sunarım. Ayrıca her zaman yatırımlarımızın takibi ve icrasında katkı sağlayan Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Eşref TAŞ ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür ederim. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımı; gayretlerinden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

İbrahim TAŞYAPAN
Valisi



Kamu kaynaklarının şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, hizmetin en kaliteli seviyede vatandaşlarımıza sunulmasının bilinci içerisindeyiz. İlimizin mahalle ve köylerinde eğitim, sağlık, kültür ve turizm; tarım, hayvancılık, altyapı, sulama gibi yatırım alanlarında hizmet sunan İl Özel İdareimiz, kanunun verdiği görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

2013 yılı yatırımlarımız incelendiğinde 2013 yılını başarılı bir şekilde geçirdiğimiz görülmektedir. Çalışmalarımızda katılımcılığa, vatandaş odaklı hizmet anlayışına, şeffaflığa, verimliliğe, halkla ilişkilere, etkin ve verimli kaynak kullanımına, planlamaya, projelendirmeye, performansa, geri dönüşüme, denetime, izleme ve değerlendirme anlayışıyla; hizmet üretme gayreti içerisinde olduk.

2013 yılında İdareміzce yapılan çalışmalar için desteklerini hiç esirgemeyen başta Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet YILMAZ' a, Valimiz Sayın İbrahim TAŞYAPAN' a, Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Eşref TAŞ' a ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür eder saygılar sunarım.

Mehmet IŞIK
Genel Sekreter

İDAREMİZCE 2013 YILINDA YAPILAN HARCAMALAR

SIRA NO	KURUMUN ADI	CARİ (TL)	YATIRIM (TL)	TOPLAM (TL)
1	İL ÖZEL İDARESİ	48.314.971,55	40.833.449,45	89.148.421,00
2	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	15.543.486,27	26.640.961,26	42.184.447,53
3	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	-	5.094.114,73	5.094.114,73
4	AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	3.149.609,75	6.736.973,00	9.886.582,75
5	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	1.982.420,77	1.982.420,77
6	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	-	1.576.449,01	1.576.449,01
7	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	134.472,00	1.206.277,53	1.340.749,53
8	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	-	199.534,88	199.534,88
9	İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	43.361,69	-	43.361,69
10	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	-	203.747,21	203.747,21
GENEL TOPLAM		67.185.901,26	84.473.927,84	151.659.829,10

İDAREMİZCE 2013 YILINDA YAPILAN İHALELER

SIRA NO	KURUMUN ADI	İHALE TÜRÜ			TOPLAM
		YAPIM	MAL	HİZMET	
1	İL ÖZEL İDARESİ	18	17	7	44
2	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	23	6	11	40
3	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	2	5	3	10
4	HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	3	-	4	7
5	KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ	-	4	-	4
6	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	-	4
7	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	3	-	3
8	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	-	2
9	İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	1	1
10	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	2	1	-	1
11	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	1	-	-	1
GENEL TOPLAM					117

YENİ ARAÇLARIN HİZMETE ALINMASI TÖRENİ



ARACIN CİNSİ	ADET	TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
Damperli Kamyon	7	1.377.141,97	Devlet Malzeme Ofisi'nden alındı
Akaryakıt Tankeri	2	218.818,86	Devlet Malzeme Ofisi'nden alındı
Pikap	1	70.114,84	Devlet Malzeme Ofisi'nden alındı
VİP Minübüs	1	86.592,88	Devlet Malzeme Ofisi'nden alındı
Treyler (Dorse)	1	61.950,00	İhale yoluyla alındı
TOPLAM	12	1.814.618,55	



AKARYAKIT VE YEDEK PARA

SIRA NO	İŐİN ADI	CİNSİ	AİT OLDUĐU DÖNEM	MİKTARI (LİTRE)	TUTARI (TL)
1.	Akaryakıt	Motorin	01.01.2013 – 31.12.2013	1.246.188	4.820.940,19
2.	Yađ	Genel	01.01.2013-31.12.2013	26.944	197.754,12

SIRA NO	İŐİN ADI	AİT OLDUĐU DÖNEM	TUTARI (TL)
1.	Yedek Para	28.01.2013 – 24.12.2013	1.755.549,80
2.	Lastik Alımı	14.01.2013 – 20.09.2013	323.630,40

ATÖLYE ALIŐMALARI

SIRA NO	İŐİN ADI	ADET	TOPLAM
1.	ARAZİDE MÜDAHELE EDİLEN İŐ MAKİNELERİNİN BAKIM -ONARIM VE ARIZA SAYISI	514	1.078
2.	ATÖLYEDE MÜDAHELE EDİLEN İŐ MAKİNELERİNİN BAKIM-ONARIM VE ARIZA SAYISI	564	

KÖYDES PROJESİ

YIL	YOL		İÇMESUYU		KANALİZASYON		SULAMA		TOPLAM	
	Proje Adedi	Ödeneđi	Proje Adedi	Ödeneđi	Proje Adedi	Ödeneđi	Proje Adedi	Ödeneđi	Proje Adedi	Ödeneđi
2005	6	1.075.000,00	19	1.335.000,00	0	0,00	0	0,00	25	2.410.000,00
2006	105	16.751.793,00	184	12.522.106,00	4	309.101,00	2	170.000,00	295	29.753.000,00
2007	167	22.550.000,00	185	14.873.000,00	0	0,00	0	0,00	352	37.423.000,00
2008	45	5.783.000,00	35	2.390.000,00	0	0,00	0	0,00	80	8.173.000,00
2009	55	6.129.000,00	68	3.880.000,00	0	0,00	0	0,00	123	10.009.000,00
2010	126	13.928.564,00	119	8.157.000,00	0	0,00	0	0,00	245	22.085.564,00
2011	75	13.469.429,00	68	4.039.444,00	0	0,00	10	559.636,00	153	18.068.509,00
2012	57	6.156.750,00	57	3.039.250,00	0	0,00	1	59.000,00	115	9.255.000,00
2013	76	10.664.527,83	69	4.457.856,12	3	542.616,05	0	0,00	148	15.665.000,00
TOPLAM	712	96.508.063,83	804	54.693.656,12	7	815.717,05	13	788.636,00	1.536	152.842.073,00

2013 YILI KÖYDES PROJESİ YOL SEKTÖRÜNDE YAPILAN İŞLER

SIRA NO	İLÇE	1.KAT ASFALT (Km)	2.KAT ASFALT (Km)	STABLİZE (Km)	TESVİYE (Km)	KÖPRÜ (Adet)	SANAT YAPISI (Adet)	PARKE TAŞI (m2)
1	MERKEZ	36	27,5	0	0	0	3	32.000
2	ADAKLI	0	31	22,5	0	1	1	0
3	GENÇ	0	18	0	0	2	19	0
4	KARLIOVA	6,5	11,5	0	0	0	0	0
5	KIĞI	2,35	0	6,8	0	0	1	0
6	SOLHAN	24	0	0	0	0	1	0
7	YAYLADERE	0	5,8	7,5	8,5	0	0	0
8	YEDİSU	0	0	9	0	0	1	0
TOPLAM		68,85	93,8	45,8	8,5	3	26	32.000

KÖYLERE KİLİTLİ PARKE DÖŞEMESİ

2013 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İlimize tahsis edilen ek ödenekle programa alınan Ağaçeli, Yamaç ve Şaban Köylerimizin köyiçi yolları kilitli parke taşı ile kaplanması yapım işleri 04.10.2013 tarihinde Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmiştir.

İhale kapsamında Ağaçeli Köyümüzde 14.200 m², Yamaç Köyümüzde 6.500 m², Şaban Köyümüzde 7.322 m² alan kilitli parke taşı yapıldı. Ayrıca ek programa alınan Kartal Köyümüzün köyiçi yolları kilitli parke taşı ile kaplandı.

Bu köylerimiz ile birlikte toplam 34 köyümüzün köyiçi yolları kilitli parke taşı ile döşenmiştir.



2013 YILI KÖYDES PROJESİ İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE YAPILAN İŞLER

SIRA NO	İLÇE	YENİ TESİS	TESİS GELİŞTİRME	BAKIM ONARIM	TOPLAM
1	MERKEZ	4	4	8	16
2	ADAKLI	-	9	-	9
3	GENÇ	12	8	8	28
4	KARLIOVA	1	2	4	7
5	KİĞİ	1	1	2	4
6	SOLHAN	1	-	-	1
7	YAYLADERE	1	1	1	3
8	YEDİSU	1	-	1	2
GENEL TOPLAM					70



2013 YILI KÖYDES PROJESİ KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE YAPILAN İŞLER

SIRA NO	İLÇESİ	PROJE	NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)		FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ	UZUNLUĞU (mt)	AÇIKLAMALAR
		ADI						
1	Karlıova	Sarıkuşak köyü	170	YENİ TESİS	KANALİZASYON	500,00	2.356,00	Bitti
2	Karlıova	Suçatı Köyü	494	YENİ TESİS	KANALİZASYON	850,00	2.805,00	Bitti
3	Karlıova	Harmantepe Köyü	155	YENİ TESİS	KANALİZASYON	500,00	1.305,00	Bitti
TOPLAM			819					



İDAREMİZİN 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN KANALİZASYON İNŞAATLARI

SIRA NO	YERİ/İLÇE	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV DAHİL)	İHALENİN YAPILDIĞI YER	NÜFUS	GERÇEKLEŞME DURUMU
1	Merkez	Kırkağıl Köyü	568.760,00	MERKEZ KHGB	742	Bitti
2	Merkez	Yazgülü Köyü	212.400,00	MERKEZ KHGB	239	Bitti
3	Merkez	Sancak Kuşkondu Köyü	170.097,00	İL ÖZEL İDARESİ	160	Devam Ediyor
4	Merkez	Sancaklı Köyü	297.360,00	MERKEZ KHGB	139	Bitti
5	Merkez	Çukurca Köyü	422.440,00	İL ÖZEL İDARESİ	244	Devam Ediyor
6	Merkez	Suvaran Köyü	159.300,00	MERKEZ KHGB	131	Bitti
7	Merkez	Kıran Köyü	194.700,00	MERKEZ KHGB	162	Bitti
8	Merkez	Arıcılar Köyü	165.141,00	İL ÖZEL İDARESİ	164	Devam Ediyor
9	Merkez	Balıklıca Köyü	159.300,00	MERKEZ KHGB	210	Bitti
10	Merkez	Dikme Köyü Ovacık Mezrası	96.760,00	İL ÖZEL İDARESİ	30	Bitti
11	Adaklı	Kaynakdüzü Köyü Karakoç Mezrası	148.500,00	İL ÖZEL İDARESİ	110	Devam Ediyor
12	Adaklı	Çatma Köyü	152.810,00	İL ÖZEL İDARESİ	145	Devam Ediyor
13	Genç	Direkli Köyü Usluca-Pınarbaşı Mezrası	223.020,00	GENÇ KHGB	303	Bitti
14	Genç	Meşedahlı Köyü	277.300,00	GENÇ KHGB	139	Bitti
15	Genç	Yeni yazı Köyü	70.800,00	GENÇ KHGB	219	Bitti
16	Karlova	Bahçe Köyü	658.400,00	İL ÖZEL İDARESİ	880	Devam Ediyor
17	Karlova	Kantarkaya Köyü	442.500,00	KARLIOVA KHGB	536	Bitti
18	Karlova	Kargapazar Köyü	778.800,00	İL ÖZEL İDARESİ	1774	Devam Ediyor
19	Kiği	Eskikavak Köyü	192.532,34	KIĞI KHGB	65	Bitti
20	Solhan	Yiğitharman Köyü	324.500,00	SOLHAN KHGB	666	Bitti
21	Solhan	Bozkanat Köyü	206.500,00	SOLHAN KHGB	291	Bitti
22	Solhan	Esmetaş Köyü	265.500,00	SOLHAN KHGB	348	Bitti
23	Solhan	Hazarşah Köyü Yeni Yerleşim	175.820,00	SOLHAN KHGB	2.354	Devam Ediyor
24	Yayladere	Güneşlik Köyü	151.000,00	İL ÖZEL İDARESİ	56	Devam Ediyor
25	Yedisu	Eskibalta Köyü		İL ÖZEL İDARESİ	100	İhale Çalışmaları Devam Ediyor
TOPLAM			6.664.334,30		10.207	

❖2013 Yılında programa alınan 25 yerleşim yerinin kanalizasyonundan 15 yerleşim yerinin kanalizasyonu tamamlanmıştır.



❖2013 Yılında 2012 Yılından devreden 3 yerleşim yerinin kanalizasyonu tamamlanmıştır.

SIRA NO	YERİ/İLÇE	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV DAHİL)	İHALENİN YAPILDIĞI YER	AÇIKLAMA
1	Merkez	Yaygınçayır Köyü	15.08.2012	153.549,95	İL ÖZEL İDARESİ	Bitti
2	Merkez	Sütgözü Köyü	14.08.2012	243.080,00	İL ÖZEL İDARESİ	Bitti
3	Merkez	Dikme Köyü	13.08.2012	331.944,50	İL ÖZEL İDARESİ	Bitti
	Toplam			728.574,45		

❖2013 Yılında 4 yerleşim yerinin kanalizasyon altyapısının bakım onarımı yapılmıştır.



GENÇ MEŞEDALI KÖYÜ KANALİZASYON



MERKEZ SANCAK YAZGÜLÜ KÖYÜ KANALİZASYON



❖2013 Yılında 3 yerleşim yerine içmesuyu sondaj kuyusu açılmıştır. Ayrıca 1 yerleşim yerinin içmesuyu işi ihale edilmiş olup 1 yerleşim yerinin de bakım onarımı yapılmıştır.

❖2013 Yılında klor ve klor cihazları alımı yapılarak 50 adet üniteye montaj işleri tamamlanmıştır.



❖2013 Yılında İdaremize ait 3 bakımevinin bakım onarımı yapılmıştır.

❖2013 Yılında Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Kırkağıl Yusufbegan Mezrası Mesire Alanı İdaremiz tarafından finanse edilmiştir.



ILICALAR BÖLGESİNDE JEOTERMAL SU SONDAJ ÇALIŞMASI

2012 Yılında Ilıcalar Bölgesinde İl Özel İdare jeotermal ruhsat alanında MTA tarafından jeolojik-jeofizik etüt çalışmaları sonucunda 2 noktada sondaj yeri belirlenmiştir.


1. noktada 1.350 metre derinliğinde jeotermal su sondaj kuyusu açılması işi 22.07.2013 tarihinde ihale edilmiş olup işe başlanmıştır.

Yapılan jeotermal çalışma sonucu 70-80 derece sıcak su elde edilmesi planlanmaktadır. Bu sıcaklıkta ve yeterli miktarda su çıkması durumunda;

✓ Kentpark Projesinin termal hotelinde, kaplıca ve seracılıkta kullanılması düşünülmektedir.



2013 YILINDA DAP PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN SULAMA TESİSLERİ




8.171.442,12 TL proje tutarı olan 29 adet sulama projesinden 25 adet proje bitirilmiş, 3 adet proje devam etmekte olup 1 adet proje iptal edilmiştir.

Yapılan tarımsal sulama projelerinden 2.454 çiftçi faydalanacak ve toplam 4.545 da tarım arazisi sulanacaktır.

2013 YILI DAP KAPSAMINDA YAPILACAK TARIMSAL SULAMA PROJE LİSTESİ

SIRA NO	İLİ	İLÇESİ	PROJE ADI	PROJE BEDELİ (KDV DAHİL)	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV DAHİL)	GERÇEKLEŞME DURUMU
1	BİNGÖL	SOLHAN	ARAKONAK BELDESİ KİBAN MAH.	310.533,57	25.07.2013	149.860,00	Bitti
2	BİNGÖL	MERKEZ	ÇUKURCA	219.865,79	16.07.2013	106.200,00	İptal
3	BİNGÖL	SOLHAN	YENİBAŞAK KÖYÜ	234.258,74	25.07.2013	116.820,00	Bitti
4	BİNGÖL	KARLIOVA	BAHÇE	392.813,89	04.07.2013	359.900,00	Bitti
5	BİNGÖL	MERKEZ	ŞABAN	284.423,38	16.07.2013	151.630,00	Bitti
6	BİNGÖL	MERKEZ	BİLALOĞLU	256.473,00	18.07.2013	207.680,00	Bitti
7	BİNGÖL	SOLHAN	GÖKSU	355.235,25	25.07.2013	185.260,00	Bitti
8	BİNGÖL	MERKEZ	SUDUĞÜNÜ	502.773,98	16.07.2013	306.800,00	Bitti
9	BİNGÖL	GENÇ	YENİYAZI	223.135,82	17.09.2013	211.220,00	Bitti
10	BİNGÖL	MERKEZ	YENİBAŞLAR	374.283,54	17.07.2013	181.554,80	Bitti
11	BİNGÖL	GENÇ	YAĞIZCA	473.462,43	17.09.2013	326.860,00	Devam Ediyor
12	BİNGÖL	GENÇ	ÇEVİRME	321.489,86	17.09.2013	297.360,00	Bitti
13	BİNGÖL	MERKEZ	AĞAÇELİ	488.632,06	17.07.2013	264.320,00	Bitti
14	BİNGÖL	KARLIOVA	ORTAKÖY	198.012,04	04.07.2013	145.730,00	Bitti
15	BİNGÖL	YEDİSU	GÜZGÜLÜ	217.116,27	03.07.2013	171.100,00	Bitti
16	BİNGÖL	MERKEZ	ELMALI	421.809,05	18.07.2013	342.200,00	Bitti
17	BİNGÖL	ADAKLI	ÇATMAOLUK KÖYÜ VE ÇİÇEKLI MEZ.	498.930,86	12.07.2013	271.400,00	Bitti
18	BİNGÖL	MERKEZ	SUVARAN	180.929,07	27.08.2013	106.200,00	Bitti
19	BİNGÖL	MERKEZ	ÇİÇEKDERE	250.611,57	28.08.2013	205.320,00	Bitti
20	BİNGÖL	MERKEZ	HAZİRAN	345.614,16	28.08.2013	274.940,00	Bitti
21	BİNGÖL	MERKEZ	ALTINIŞIK	393.901,95	29.08.2013	306.800,00	Bitti
22	BİNGÖL	MERKEZ	ORTAKÖY	340.787,27	29.08.2013	224.200,00	Bitti
23	BİNGÖL	GENÇ	SARISAMAN	359.499,74	19.09.2013	342.200,00	Devam Ediyor
24	BİNGÖL	KIĞI	NACAKLI	179.297,28	05.09.2013	118.000,00	Bitti
25	BİNGÖL	MERKEZ	TEKÖREN KÖYÜ AŞ. ZEYNEP MEZ.	246.264,05	10.09.2013	138.060,00	Bitti
26	BİNGÖL	KARLIOVA	VİRANŞEHİR	379.062,55	04.09.2013	343.380,00	Bitti
27	BİNGÖL	SOLHAN	İNANDIK	520.541,27	06.09.2013	444.860,00	Bitti
28	BİNGÖL	GENÇ	YAYDERE	339.571,50	19.09.2013	282.020,00	Devam Ediyor
29	BİNGÖL	GENÇ	GÖZERTEPE	332.972,55	19.09.2013	307.980,00	Bitti
			TOPLAM	8.171.442,12		6.889.854,80	

MERKEZ BİLALOĞLU KÖYÜ SULAMA TESİSİ




MERKEZ ALTINIŞIK KÖYÜ SULAMA TESİSİ



GÜVENLİK PROJESİ KAPSAMINDA ASFALT KAPLAMA YAPILACAK YOLLAR

SIRA NO	İLÇESİ	GÜVENLİK YOLUNUN ADI	YAPILACAK İŞ KISIMLARI	KİLOMETRE	SÖZLEŞME BEDELİ
1	GENÇ	Suvaran Köyü Güvenlik Yolu	1. Kat ve 2.Kat Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi	26,50	2.786.556,45
2	KIĞI	Kığı-Güneşlik-Yayladere Güvenlik Yolu	1. Kat Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi	33,60	2.678.624,88
3	YEDİSU	Yedisu-Güzgülü (9 Km), Yağmurpınar (7 Km), Kabayel (15 Km), Ayanoğlu-Kabayel (10 Km), Ayanoğlu (12 Km) Güvenlik Yolu	2. Kat Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi	53,00	1.835.000,00
4	YAYLADERE	Nazimeye-Dallıbahçe Yol Ayr Aşağı Doluca-Yukarı Doluca Tunceli- Bingöl İl Sınırı Dalbasan- Özlüce Barajı Yolu Güvenlik Yolu	1. Kat Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi	15,00	1.355.000,00
5	SOLHAN	Solhan-Kırık-Tarhan-Asmakaya Köyü Güvenlik Yolu	1. Kat Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi	28,80	5.050.407,10
6	KARLIOVA	Karlıova-Çatak-Bağlısa Köyü Güvenlik Yolu	1. Kat ve 2.Kat Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi	28,60	3.096.866,50
7	ADAKLI	Güngörün Mah-Akra Mah. Arası Güvenlik Yolu	1. Kat ve 2.Kat Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi	6,50	739.769,52

KIĞI GÜNEŞLİK YAYLADERE GÜVENLİK YOLU



ASFALT STOK TANKLARI

İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
Asfalt Tank Alımı	10.05.2013	373.657,35	Bitti





İdaremizce 2013 yılı çalışmalarında 3 yerleşim yerinde toplam **5,50 Km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt** uygulaması yapılmıştır.



İdaremizce 2013 yılı çalışmalarında 22 yerleşim yerinde toplam **70,90 Km 1. Kat Asfalt Kaplama** uygulaması yapılmıştır.



İdaremizce 2013 yılı çalışmalarında 12 yerleşim yerinde toplam **70,00 Km 2. Kat Asfalt** uygulaması yapılmıştır.



İdaremizce 2013 yılı çalışmalarında 24 yerleşim yerinde toplam **205,00 Km Rotmix (Yama) Çalışmaları** kapsamında yolların bakımı yapılmıştır.



İdaremizce 2013 yılı çalışmalarında 78 yerleşim yerinde toplam **188,00 Km Tesviye** uygulaması yapılmıştır.



İdaremizce 2013 yılı çalışmalarında 60 yerleşim yerinde toplam **178,00 Km Onarım** uygulaması yapılmıştır.



İdaremizce 2013 yılı çalışmalarında 79 yerleşim yerinde toplam **155,50 Km Stabilize** uygulaması yapılmıştır.




Merkez ve 7 İlçe köylerinde çeşitli ebatlarda toplam **2.905 Metre (415 Adet) Korige Boru** döşemesi yapılmıştır.

BİNGÖL'ÜN KÖYYOLLARI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALTLA TANIŞTI

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ASFALT

SIRA NO	İLÇE	KÖYYOLUNUN ADI	BSK YAPILAN YOL UZUNLUĞU (KM)
1	MERKEZ	GÜVEÇLİ GRUP KÖYYOLU	3,00
2	MERKEZ	SARIÇİÇEK HAVAALANI GRUP KÖYYOLU	1,50
3	MERKEZ	OSB ARDIÇTEPE KÖYYOLU	1,00
		TOPLAM	5,50



MERKEZ SARIÇEK HAVAALANI GRUP KÖYYOLU BSK ASFALT



MERKEZ GÜVEÇLİ GRUP KÖYYOLU BSK ASFALT



MERKEZ OSB ARDIÇTEPE KÖYYOLU BSK ASFALT



1. KAT ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI

S. NO	İLÇESİ	GRUP VEYA MÜNFERİT KÖYYOLUNUN ADI	UYGULAMA (KM)
1	MERKEZ	Haziran Köyyolu	3
2	MERKEZ	Yamaç Grup Köyyolu	7
3	MERKEZ	Çiriş Koyyolu	4
4	MERKEZ	Ağaçyolu Köyyolu	1,5
5	MERKEZ	Kuşburnu Köyyolu	8
6	MERKEZ	Sancak Karapınar Tepebaşı Grup Köyyolu	3
7	MERKEZ	Sancak Uzunsavat Köyyolu	4
8	GENÇ	Servi Hani Bağlantı Yolu	10
9	KARLIOVA	Kümbet - Kaşıkçı Grup Köyyolu	4
10	KARLIOVA	Suçatı Köyyolu	1,5
11	KARLIOVA	Bahçe Köyyolu	1,5
12	KARLIOVA	Çatak Köyyolu	0,7
13	KIĞI	Nacaklı Köyü İncesu Mezra Yolu	1,5
14	KIĞI	Kuşçimeni Köyyolu	1,5
15	KIĞI	Kadıköy Köyyolu	0,8
16	KIĞI	Güneyağıl Köyyolu	0,2
17	KIĞI	Baklalı Köyyolu	1,1
18	KIĞI	Eşme Köyyolu	0,9
19	SOLHAN	Sülünkaş Köyyolu	4,7
20	SOLHAN	Sükyan Köyyolu	1
21	SOLHAN	Gelintepe Köyü	7
22	SOLHAN	Demirkapı Köyyolu	4
TOPLAM			70,9

MERKEZ YAMAÇ GRUP KÖYYOLU 1. KAT ASFALT KAPLAMA



GENÇ SERVİ HANİ BAĞLANTI YOLU 1. KAT ASFALT KAPLAMA



2. KAT ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI

S. NO	İLÇESİ	GRUP VEYA MÜNFERİT KÖYYOLUNUN ADI	UYGULAMA (KM)
1	MERKEZ	Ormanardı Köyyolu	4
2	MERKEZ	Çavuşlar Köyyolu	7
3	MERKEZ	Ağaçeli Köyyolu	4
4	MERKEZ	Sancak Güngören Köyyolu	4
5	MERKEZ	Aşağıköy - Yelesen Grup Yolu	8,5
6	MERKEZ	Gökçekanat Köyyolu	2,5
7	GENÇ	Sarısaman Köyyolu	8
8	GENÇ	Yağızca Köyyolu	5
9	GENÇ	Servi Kavaklı Köyyolu	5,5
10	KARLIOVA	Taşlıçay Köyyolu	4
11	KARLIOVA	Yiğitler Grup Köyyolu	7,5
12	ADAKLI	Topağaçlar - Kamışgölü - Gökçeli Grup Köyyolu	10
TOPLAM			70

MERKEZ ÇAVUŞLAR KÖYYOLU 2. KAT ASFALT KAPLAMA



MERKEZ GÖKÇEKANAT KÖYYOLU 2. KAT ASFALT KAPLAMA





KÖYYOLLARI RODMİX (YAMA) ÇALIŞMALARI

(YERLEŞİM YERİ)

33

UYGULAMA

(KİLOMETRE)

205





KÖYYOLLARI TESVİYE ÇALIŞMALARI

(YERLEŞİM YERİ)

78

UYGULAMA

(KİLOMETRE)

188





KÖYYOLLARI ONARIM ÇALIŞMALARI

(YERLEŞİM YERİ)

60

UYGULAMA

(KİLOMETRE)

178





KÖYYOLLARI STABİLİZE ÇALIŞMALARI


(YERLEŞİM YERİ)

79

UYGULAMA

(KİLOMETRE)

155,50



BİNGÖL MERKEZ VE İLÇE KÖYYOLLARINA DÖŞENEN KORİGER BORU ÇALIŞMALARI

İLÇE ADI	Q200 (Adet)	Q400 (Adet)	Q600 (Adet)	Q800 (Adet)	Q1000 (Adet)
MERKEZ	70	128	92	42	17
ADAKLI	0	7	1	1	0
GENÇ	6	6	10	6	4
KARLIOVA	5	7	0	0	0
SOLHAN	5	0	2	4	2
TOPLAM (ADET)	86	148	105	53	23
TOPLAM (METRE)	602,00	1.036,00	735,00	371,00	161,00



REGLAJ ÇALIŞMALARI

•2013 Yılı **Greyderli Bakım Çalışmaları** kapsamında **3.271,00 Km** yolun bakımı yapılmıştır.



KAR MÜCADELE ÇALIŞMALARI

•2012-2013 Kış Mevsiminde **Karla Mücadele** kapsamında **16.758 Km** yol açma çalışması yapılmıştır.



ASFALT KAPLAMA YAPILACAK YOLLARA YERİNDE HIZLI ÇÖZÜM SEYYAR (MOBİL) KONKASÖR


914.104,70 TL'ye alınan konkasöre bu yıl mobil titreşimli elek ile bant alımı ve jeneratör alınarak seyyar (mobil) konkasör tam faal hale getirilmiştir

Mobil titreşimli elek ve bant sayesinde yolların asfalt kaplaması için gerekli her türlü agrega malzemesi (mıcır, temel malzemesi vs.) üretilebilecek. Ayrıca bütün tesisin enerjisini karşılayacak jeneratör sayesinde de uzak bölgedeki yolların asfalt kaplaması için gerekli olan her türlü malzemeyi hem ucuza hem de kısa sürede karşılama imkânına kavuştuk.

Seyyar (mobil) konkasör ve ekipmanı sayesinde konkasör tesisi olmayan bölgelerde ruhsat, kurulum, enerji nakil hattına vs. işlemlere gerek kalmadan yolları asfaltlama imkanı bulacağız. Taşınabilir bir sistem olması sayesinde asfalt yapılacak yola en yakın malzeme ocağında üretim yapılarak nakliye ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. Bu sistem sayesinde sağlanan tasarruflarla asfalt kaplama maliyetleri de düşecektir.

Servi-Hani bağlantı yolu yıllarca yakın bölgelerde malzeme ocağı olmayışı ve bununla birlikte yüksek maliyet nedeniyle asfalt kaplama yapılamadığından bu sistem sayesinde söz konusu yolun 10 km asfalt kaplaması yapıldı.






KENTPARK PROJESİ

Vali Abdülkadir Sarı park ve dinlenme tesisleri Bingöl Merkez Kaleönü Mahallesiinde bulunan mülkiyeti İdareye ait yaklaşık 110.000 m² yüzölçümlü, 758 ada 6 ve 7 nolu parseller mevcut imar planında park ve sulama alan niteliğinde iken, ilde ilk defa uygulanacak ve İl Özel İdaresine ciddi ekonomik kaynak yaratacak olmakla birlikte aynı zamanda hizmet sektöründe anlam ifade edecek ve il sakinlerinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak 300 yataklı hotel, alışveriş merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, yapay göl, çok amaçlı salon, aquapark, lunapark, restaurant, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, oto park ve reklasyon alanlarının yapılabilmesi için Bingöl Belediye Başkanlığı Meclisinin 30.11.2012 tarih ve 113 sayılı kararı ile imar tadilatı onaylanmış olup askı süresi tamamlandığı, söz konusu yerle ilgili olarak proje hizmet alımı ihalesi 68.200,00 TL bedelle 27.02.2013 tarihinde yapılmış olup, 28.03.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup İdarece teslim alınmıştır. Ilıcalar Bölgesinde İl Özel İdaresi'ne ait Jeotermal Arama Ruhsatı bulunan 2.000 hektar alan içerisinde MTA tarafından yapılan jeofizik çalışmalarında 2 adet nokta belirlenmiştir. Belirlenen ilk noktaya jeotermal sondaj kuyusu açılması için ihale çalışmaları tamamlanarak işe başlanmıştır. Beklenen sonucu vermesi durumunda elde edilecek jeotermal su kaynaklarının Vali Abdülkadir Sarı Parkı ve Dinlenme Tesislerinde yeni yapılacak projede değerlendirilmesi düşünülmektedir.

YENİ HİZMET BİNASI PROJESİ



Bingöl Merkez Çayboyu Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti Hazineye ait 46.136,88 m² yüzölçümlü 328 nolu parselle İl Özel İdaresinin yeniden toplu olarak inşa edilmek maksadıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 10.10.2012 tarih ve 26684 sayılı yazı ile Hazineye tescil işlemi ve İdare adına tahsisinin gerçekleştirildiği, bu parselin 10.000 m² lik kısmı ayrıca kalkınmada öncelikle iller arasında yer aldığından Kalkınma Bakanlığının İlimizde istihdam ve üretimin artırılması amacıyla Avrupa Birliği – Türkiye mali iş birliği çerçevesinde Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Binasının yapılması için ayrıldığı, söz konusu alanın tamamının plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri ile nazım ve uygulama imar planları hizmet alanımızda yer aldığından İl Genel Meclisimizin 06.12.2012 tarih ve 282 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Yaklaşık 36.000,00 m² alanda İdaremiz tarafından yapılacak yeni hizmet binası, ambarlar, atölye, sosyal tesis ve otopark için proje hizmet alımı 36,500,00 TL bedelle 19.02.2013 tarihinde yapılmış olup, 27.03.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup İdarece teslim alınmıştır. Söz konusu projenin uygulanmasıyla İdarenin bütünlüğü sağlanarak eski ve hasarlı yapıların yenilenmiş olacağı, ayrıca mevcut yerleşim alanların hem İlin gelişmesi hem de İdareye gelir getirmesi açısından büyük avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.



TEKSTİL KENT PROJESİ

Atölye Sayısı : 4
Toplam Kapalı Alan : 4000 m²
İstihdam Hedefi : 600 kişi



İŞGEM PROJESİ

Proje Süresi : 24 ay
Bütçesi : 12 Milyon ₺
İşyeri : 22
İstihdam Hedefi : 200 kişi



EĞİTİM YATIRIMLARI



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIMLARI

YILI	TOPLAM		OKUL	PANSİYON	BİTEN	
	OKUL	PANSİYON	DERSLİK	ÖĞRENCİ	OKUL	PANSİYON
2013	40	12	475	2.420	13	7

YILI	TOPLAM			BİTEN		
	LOJMAN	SPOR SALONU	MALZEME DEPOSU	LOJMAN	SPOR SALONU	MALZEME DEPOSU
2013	11	3	1	9	-	1

YILI	GÜÇLENDİRME İŞİ	ONARIM İŞİ
2013	11	14

YILI	ÖDENEK (TL)
2013	85.000.000,00



MERKEZ KIZ MESLEK LİSESİ





MERKEZ 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU





MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ PANSİYONU





MERKEZ TBMM VAKFI FEN LİSESİ PANSİYONU





KIĞI 200 KIŐILIK YURT





MERKEZ ANAOKULU



YEDİSU YİBO LOJMANLARI



ADAKLI AFET KONUTLARI İ.Ö.O.



MERKEZ ATATÜRK İ.Ö.O. GÜÇLENDİRME İŞİ



MERKEZ KAZIM KARABEKİR İ.Ö.O. GÜÇLENDİRME İŞİ





AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AFET KONUTLARI ALTYAPI YATIRIMLARI

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TUTARI
1	Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Kavşan Mevkii Ada İçi Yol Yapım İşi	19.04.2013	120.000,00
2	Bingöl Merkez Yumaklı Köyü Kanalizasyon Yapım İşi	07.05.2013	62.500,00
3	Bingöl Merkez Erdemli Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	09.05.2013	55.000,00
4	Yedisu İlçesi Kürdan Mevkii Ada İçi Yol Yapım İşi	28.05.2013	41.000,00
5	Yedisu İlçesi Elmalı Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi	29.05.2013	39.750,00
6	Bingöl İli Merkez İlçe Dikme Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	31.05.2013	37.000,00
7	Bingöl Merkez Kurtuluş Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	03.06.2013	72.000,00
8	Kiğı İlçesi Nacaklı Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	10.06.2013	136.700,00
9	Yedisu İlçesi Kürdan Mevkii İlave İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi	13.06.2013	25.600,00
10	Bingöl Merkez Yumaklı Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	08.05.2013	99.000,00
11	Bingöl İli Merkez İlçe Bahçeli Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	30.05.2013	39.200,00
12	Genç İlçesi Yatansöğüt Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	04.06.2013	66.100,00
13	Adaklı İlçesi Döşlüce Mahallesi Ada İçi Yol Yapım İşi	06.06.2013	75.000,00
14	Genç İlçesi Alaattin ve Eskibağ Köyleri İstinat Duvarı Yapım İşi	17.06.2013	89.000,00
15	Bingöl Merkez Yamaç Köyü Ada İçi Yol ve İstinat Duvarı Yapım İşi	08.07.2013	104.000,00
16	Kiğı İlçesi Alagöz Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	24.05.2013	48.000,00
17	Adaklı İlçesi Merkez Mahallesi Ada İçi Yol Yapım İşi	25.06.2013	38.750,00
18	Bingöl Merkez Aşağı Akpınar Köyü İçmesuyu Yapım İşi	06.08.2013	71.250,00
19	Adaklı İlçesi Ziyaret Tepesi Ada İçi Yol ve İstinat Duvarı Yapım İşi	23.08.2013	307.000,00
20	Genç İlçesi Eskibağ Köyü İçmesuyu Yapım İşi	01.08.2013	133.995,00
21	Bingöl Merkez Aşağı Akpınar Köyü Kanalizasyon Yapım İşi	26.08.2013	74.000,00
22	Bingöl Merkez Aşağı Akpınar Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	15.08.2013	87.900,00
23	Bingöl Merkez Aşağı Akpınar Köyü Elektrik Yapım İşi	22.08.2013	63.500,00
24	Yayladere İlçesi Boğazköy Köyü Elektrik Yapım İşi	02.10.2013	161.400,00
25	Adaklı İlçesi Danatepe Mahallesi Ada İçi Yol Yapım İşi	08.10.2013	75.000,00
		TOPLAM	2.122.645,00

KIĞI ALAGÖZ ADA İÇİ YOL



MERKEZ DİKME ADA İÇİ YOL



MERKEZ BAHÇELİ ADA İÇİ YOL



MERKEZ EKİNYOLU ADA İÇİ YOL



YEDİSU ELMALI KÖYÜ İSTİNAT DUVARI



GENÇ YATANSÖĞÜT ADA İÇİ YOL



YEDİSU KÜRDAN İÇMESUYU



MERKEZ YUMAKLI KANALİZASYON



2013 YILI ACİL YARDIM ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TUTARI	AÇIKLAMA
1	Bingöl Merkez Çiçekdere Köyü Kuşluca Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi	10.04.2013	88.500,00	Bitti
2	Bingöl Merkez Çiçekdere Köyü Kuşluca Mezrası Yol Onarımı Yapım İşi	16.08.2013	15.500,00	Bitti
		TOPLAM	104.000,00	

2012 YILINDAN 2013 YILINA DEVREDEN İŞLER

SIRA NO	İŞİN ADI	ÖDENEN TUTAR	AÇIKLAMA
1	Genç İlçesi Yatansöğüt Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi	188.800,00	Bitti
2	Karlıova İlçesi Cilligöl Köyü Kanalizasyon Yapım İşi	239.055,56	Bitti
3	Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü Elektrik Yapım İşi	90.942,00	Bitti
4	Bingöl Merkez Yelesen Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	262.650,24	Bitti
5	Yayladere İlçesi Boğazköy Köyü Ada İçi Yol Yapım İşi	86.435,00	Bitti
6	Adaklı İlçesi Elmağaç İçme Suyu Yapım İşi	179.233,36	Bitti
7	Bingöl Merkez Düzağaç Mevkii İş Yerleri Ada İçi Yol Yapım İşi	332.711,81	Bitti
8	Bingöl Solhan Şimşirpınar Ada İçi Yol Yapım İşi	56.231,13	Bitti
9	Bingöl Adaklı Ziyarettepe Elektrik Yapım İşi	69.620,00	Bitti
TOPLAM		1.505.679,10	

AFET KONUTLARI

İŞİN ADI	İHALENİN YAPILDIĞI YER	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TUTARI
Bingöl İli Genç İlçesi Alaaddin ve Gerçekli Köylerinde 27 Adet Afet Konutu Yapım İşi	Genç İlçesi KHGB	10.10.2013	2.430.000,00

MERKEZ KURUCA KÖYÜ AFET KONUTLARI



MERKEZ EKİNYOLU KÖYÜ AFET KONUTLARI



AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI

SIRA NO	YAPIM TÜRÜ	BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	BİTEN PROJE SAYISI	TOPLAM	2013 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1	EYY'Lİ KONUT	119	17	47	183	2.898.950,00
2	EYY'Lİ AHIR	127	19	100	246	
3	EYY'Lİ İŞYERİ	7	1	0	8	
4	İHALELİ KONUT	48	27	0	75	2.780.000,00
5	ALTYAPI	0	2	32	34	5.500.000,00
6	ACİL YARDIM	0	0	2	2	125.000,00
7	4864 SAYILI KAPSAMINDA YAPILAN ADAKLI AFET KONUTLARI (TOKİ)	0	20	137	157	
GENEL TOPLAM		301	86	318	705	11.303.950,00



ADAKLI İLÇESİ EYY'Lİ KONUTLAR





BİNGÖL YETİŞTİRME YURDU SEVGİ EVLERİ

İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
Bingöl Yetiştirme Yurdu İdari bina ile 13-18 Yaş Grubu Sevgi Evleri Yapım İşi	20.06.2011 10:00	2.052.000,00	Bitti

Sevgi Evleri 13-18 Yaş Grubunun Kalacağı 5 Adet Bina, İdari Bina, Çevre Düzenlemesi, Halı Saha, Basketbol Sahası ve Bekçi Kulübesinin yapımından oluşmaktadır.





BİNGÖL SOSYAL HİZMET MERKEZİ

İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
Bingöl SHM Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	13.2.2013 10:00	921.000,00	Bitti



BİNGÖL MERKEZ KARŞIYAKA AİLE SAĞLIK MERKEZİ

İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
Bingöl Merkez Karşıyaka Aile Sağlık Merkezi İnşaatı Yapım İşi	01.06.2012	422.889,00	Bitti



İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İDAREMİZ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİ

2013 Yılı İl Özel İdaresi tarafından desteklenen projeler

Sıra No	Proje Adı	İl Özel İdare Katkı Payı (TL)	Çiftçi Katkı Payı (TL)	Toplam (TL)
1	Kapama Meyve Bahçesi Tesisi Projesi	262.104,75	325.941	936.719,34
2	5 Yılda 500.000 Ceviz Fidanı Dikim Projesi			
3	Kapama Çilek Bahçesi Tesisi Projesi *	98.800,80		
4	Yem Bitkileri Geliştirme Projesi	249.872,79		
5	Mera Tespit, Tahdit, Tahsis ve Bitki Sağlığı Araç Alım Projesi	57.236,00	0	114.472,00
6	Salgın ve Zoonoz Hastalıklar ile Mücadelede Kullanılacak Araç Alım Projesi	57.236,00		
7	Şarbon (Antrax) Aşısı Uygulama Projesi	3.359,23	0	236.942,27
8	Kulak Küpesi Uygulama Projesi	45.741,52		
9	Suni Tohumlama Uygulama Projesi	153.482,40		
10	Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile Mücadele Projesi	34.359,12		
TOPLAM		962.192,61	325.941	1.288.133,61

* Çilek bahçesi projesi için 100.000 TL ödenek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden aktarılmıştır.

5 YILDA 500.000 CEVİZ FİDANI PROJESİ



İlimizde ceviz yetiştiriciliğinin gelir getirici bir faaliyet olarak yaygınlaştırılması ve dolayısıyla üretim ve istihdamın geliştirilmesi amacıyla 2011 – 2015 yılları arasında Merkez ve 7 İlçede uygulanacaktır.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Kahramanmaraş ve Balıkesir İlinden 42.580 adet ceviz fidanı alımı yapılarak çiftçilere 39.460 adet ceviz fidanı dağıtılmıştır.

Dağıtılan Fidanlardan 7.760 adet ceviz fidanı ile 51 adet kapama ceviz bahçesi tesis edilmiştir.



KAPAMA MEYVE BAHÇESİ TESİSİ PROJESİ

İlimiz Merkez ve İlçelerde meyveciliği geliştirmek, istihdamı arttırmak ve çiftçi gelirlerine katkı sağlamak amacıyla İl Özel İdaresince % 50 destekli 51 adet kapama ceviz bahçesi, 1 adet kapama elma bahçesi, 1 adet kapama çilek bahçesi olmak üzere toplam 53 kapama meyve bahçesi tesis edilmiştir.

Sıra No	İlçe Adı	Kapama Meyve Bahçesi (adet)	Fidan Sayısı	Alan (Da)
1	Merkez	30	4.930	313
2	Adaklı	3	645	43
3	Genç	6	270	23
4	Kığı	2	270	18
5	Solhan	10	1.590	106
6	Yedisu	2	570	36
TOPLAM		53	8.275	539

2013 YILI KAPAMA MEYVE BAHÇESİ PROJESİ KAPSAMINDA DAĞITILAN MALZEME MİKTARI

Sıra No	İlçe Adı	Dağıtılan Miktar
1	Köşebent Demir (Adet)	11.742
2	Elek Kafes Tel (Metre)	26.880
3	Germe Teli (Kg)	6.530
4	Bağlama Teli (Kg)	869
5	Çimento (Adet)	873



KAPAMA ÇİLEK BAHÇESİ PROJESİ



İl Özel İdaresince % 80 Destekli 2013 yılı Kapama Çilek Bahçesi Tesisi Projesi Merkezde 35 da, Adaklıda 3 da, Gençte 8 da, Solhan da 4 da, olmak üzere toplam 50 da 43.700 metre malç malzemesi ve 250.000 adet frigo çilek fidesi ile 13 çilek bahçesi tesis edilmiştir.

Kapama Çilek Bahçesi Projesinde kullanılmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden İl Özel İdaresi bütçesine 100.000 TL. ödenek aktarılmıştır.

YEM BİTKİLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

2013 Yılı İl Özel İdare yatırım programından “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında 19.238 kg yonca, 8.200 kg adi fiğ, 3.000 kg korunga, 5.000 kg macar fiği ve 1.000 kg silajlık mısır tohumu alınarak %50 hibe ile çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştır.

İlçe Adı	Yonca (kg)	Adi Fiğ (kg)	Korunga (kg)	Silajlık Mısır (kg)
Merkez	13.273	1.000	1.025	1.000
Adaklı	-	2.000	1.450	-
Genç	1.600	-	150	-
Karlıova	2.180	-	-	-
Kığı	250	3.750	250	-
Solhan	1.360	-	-	-
Yayladere	-	1.300	-	-
Yedisu	575	150	125	-
Toplam	19.238	8.200	3.000	1.000

2013 Yılında K pelenen B y kbaŐ Hayvanların İlçelere G re Dağılımı

Sıra No	İlçe Adı	Kulak K�pesi ile K�pelenen B�y�kbaŐ Hayvan Sayısı
1	Merkez	21.500
2	Adaklı	6.000
3	Genç	7.000
4	Karlıova	8.500
5	Kiğı	1.000
6	Solhan	4.500
7	Yayladere	1.500
TOPLAM		50.000



ARAÇ ALIM PROJESİ

Bitkisel  retim ve bitki saėlıėı ile hayvan saėlıėı hizmetlerinde kullanılmak  zere 2 adet 4x4 Isuzu ara alımı yapılmıŐtır.



EMNİYET VE GÜVENLİK YATIRIMLARI

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
1	Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevre Tanzimi Yapım İşi	20.03.2012	2.409.000,00	Bitti
2	Bingöl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	22.06.2012	9.088.000,00	Devam ediyor
3	Bingöl Emniyet Müdürlüğü Genç Solhan Karlıova İlçelerine Mobese Sistemlerinin Kurulması Yapım İşi.	03.09.2012	1.440.000,00	Bitti
4	Bingöl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi Yayladere Kiğı Adaklı İlçelerine KGYS Kurulması Yapım İşi	11.09.2013	1.371.200,00	Devam ediyor

BİNGÖL ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ



BİNGÖL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



GENÇ SOLHAN KARLIOVA İLÇELERİNE MOBESE SİSTEMLERİNİN KURULMASI YAPIM İŞİ



BİNGÖL MERKEZ DİKME HASEREK KAYAK MERKEZİ

İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
Bingöl Merkez Dikme Köyü Hasarek Kayak Tesislerinin Enerji Nakil Hattı Ve Trafo Yapım İşi	08.05.2013	559.000,00	Bitti



Kayak Merkezimizin enerjisini sağlayacak yaklaşık 8 kilometrelik enerji nakil hattı ve trafo yapımı işi İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır.



BİNGÖL KARLIOVA SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI

- İl Genel Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 75 sayılı kararı ile Karlıova İlçemize bir adet sentetik çim yüzeylı futbol sahasının özel şahıslara ait kısmının kamulaştırılması için 100.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
1	Bingöl OSB İdare Binası + İtfaiye Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	20.02.2012	660.000,00	Bitti
2	Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Giriş Takı ve Kontrol Binası Yapım İşi	18.03.2013	73.000,00	Bitti

Organize Sanayi Bölgemizin Kurumsal yapılanması dahilinde ihtiyacı hasıl olan Hizmet Binası ve İtfaiye Binası İnşaatlarını, Fırat Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz arasındaki Bingöl Sanayisine Destek Protokolü çerçevesinde sağlanan dış kaynakla tamamladık. Böylece OSB hizmetlerinin yerinde, etkin ve verimli şekilde sağlanması planlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin idari binasının tefrişatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

2013 Yılında Revize İmar Planı ile yeni açılan 119 nolu imar adasının yaklaşık 930.000,00 TL'ye yol, içmesuyu, kanalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon altyapı işleri yapılmıştır.

